

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного Соглашения от 03.12.2020 года №43 в отношении объектов, предназначенных для осуществления теплоснабжения, горячего водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования город Боготол.

г. Боготол

16.06.2025г.

В целях исполнения Постановления администрации города Боготола №1448-п от 27.10.2021 года «Об утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, предназначенных для осуществления теплоснабжения на территории муниципального образования город Боготол», руководствуясь ст.9 Федерального Закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» проведена проверка по исполнению АО «Красноярская региональная энергетическая компания» условий концессионного соглашения № 43.

Состав комиссии:

Шитиков Анатолий Анатольевич –заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ, председатель комиссии;

Грасюкова Юлия Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Климец Татьяна Александровна- начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола;

Мовшенкова Юлия Валерьевна – ведущий специалист – юрист администрации города Боготола.

1. Проверка проведена - 16.06.2024 года.

Проверяемый период – реализация мероприятий 2024 года.

Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Боготол, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию, модернизацию объектов концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

2.Согласно условий концессионного соглашения концессионер обязан за свой счет осуществить реконструкцию объекта Соглашения и иного

имущества в объемах и формах, перечень которых указан в концессионном соглашении от 03.12.2020 года № 43.

Мероприятия в сфере теплоснабжения за 2024 год:

- Выполнение работ по реконструкции котельной №8 г. Боготол с разделением на два независимых контура сетевой и котловой через установку теплообменников и котловых циркуляционных насосов. Предельный размер затрат - 6004,24 тыс. руб.

- Реализация проектных решений «Тепловые сети 2dy125 от проектируемой тепловой камеры в районе жилого дома по ул.Ефремова,4 до ТК57-1 в целях подключения объекта капитального строительства по ул. Ефремова 4"А" г. Боготол" Реконструкция». Третий этап". Предельный размер затрат - 2148,92 тыс. руб.

- Разработка проектной документации «Реконструкция участка сетей теплоснабжения от ЦТП №3, в сторону жилого дома по ул. Ефремова,4, с переводом на 4х- трубную схему теплоснабжения». Предельный размер затрат - 1100,00 тыс. руб.

По итогам контрольных мероприятий установлено следующее:

1. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Соглашением (используется для оказания услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения на территории муниципального образования город Боготол).
2. В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению концессионером АО «Красноярская региональная энергетическая компания», мероприятия в сфере теплоснабжения за 2024 год не выполнены.

Сведения о невыполненных работах:


- Выполнение работ по реконструкции котельной №8 г. Боготол с разделением на два независимых контура сетевой и котловой через установку теплообменников и котловых циркуляционных насосов. Предельный размер затрат - 6004,24 тыс. руб.

- Реализация проектных решений «Тепловые сети 2dy125 от проектируемой тепловой камеры в районе жилого дома по ул.Ефремова,4 до ТК57-1 в целях подключения объекта капитального строительства по ул. Ефремова 4"А" г. Боготол" Реконструкция». Третий этап". Предельный размер затрат - 2148,92 тыс. руб.

- Разработка проектной документации «Реконструкция участка сетей теплоснабжения от ЦТП №3, в сторону жилого дома по ул. Ефремова,4, с переводом на 4х- трубную схему теплоснабжения». Предельный размер затрат - 1100,00 тыс. руб.


Акт подписали:

Заместитель Главы города Боготола
по оперативным вопросам ЖКХ



А.А. Шитиков

Ведущий специалист отдела
градостроительства, имущественных
и земельных отношений




Ю.В. Грасюкова

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства, имущественных
и земельных отношений



Т.А. Климец

Ведущий специалист - юрист
администрации города Боготола



Ю.В. Мовшенкова

Представитель Концессионера:

Начальник Боготольского участка
тепловых сетей и котельных установок
западного филиала АО «КрасЭко»

А.В. Бровко
от подписи Отказанся.